

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn 1

Ngày 05/5/2026, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn - giai đoạn 1 (theo Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) đã chủ trì cuộc họp để xem xét, đánh giá tình hình triển khai thực hiện xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn 1 (gồm địa bàn các xã: Khuất Xá, Kiên Mộc, Quốc Khánh, Mẫu Sơn). Tham dự họp có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Công an tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Chủ tịch UBND các xã: Khuất Xá, Kiên Mộc, Quốc Khánh, Mẫu Sơn.

Sau khi nghe Lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo (các chủ đầu tư) báo cáo tình hình thực hiện các dự án, kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian tới, ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

Qua xem xét báo cáo tình hình thực hiện các dự án, Lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của các chủ đầu tư, các sở, ngành và địa phương trong việc triển khai các dự án; công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, các hạng mục công trình đã được triển khai thi công đồng bộ. Tuy nhiên, đánh giá chung tiến độ tổng thể các dự án vẫn còn chậm so với yêu cầu, chưa đáp ứng mục tiêu đề ra, các dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Kiên Mộc, Quốc Khánh, Mẫu Sơn chưa hoàn thành toàn bộ phần xây thô theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 144/TB-VP ngày 09/3/2026 của Văn phòng UBND tỉnh; nguyên nhân chủ yếu là do công tác tổ chức thi công chưa thực sự quyết liệt, các đơn vị thi công chưa huy động, tập trung đủ nhân lực, thiết bị, vật tư để tổ chức thi công đẩy nhanh tiến độ.

Để bảo đảm hoàn thành các dự án trước ngày 31/7/2026, kịp thời đưa vào sử dụng dịp khai giảng năm học 2026-2027, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh tương ứng với dự án được giao thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư:

- Khẩn trương rà soát, xây dựng, cập nhật lại tiến độ chi tiết từng dự án, từng hạng mục, gửi Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, thống nhất để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành;

- Chỉ đạo các nhà thầu thi công huy động thiết bị, vật tư và bổ sung nhân công, cán bộ kỹ thuật hiện trường và lập hồ sơ quản lý chất lượng, tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các hạng mục công trình, nhất là các hạng mục công trình đang chậm tiến độ theo kế hoạch; huy động mỗi công trình đảm bảo duy trì thường xuyên tối thiểu 350 công nhân; đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định.

- Khẩn trương rà soát, chậm nhất ngày 12/5/2026 hoàn thành phê duyệt hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các dự án để có cơ sở nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế theo ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng đối với dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Kiên Mộc.

2. Đối với Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ

- Nhất trí với phương án đề xuất của Sở Tài chính về điều chỉnh vị trí của Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ theo hướng tiếp giáp tuyến giao thông hiện có, nhằm bảo đảm thuận tiện kết nối hạ tầng giao thông, đồng thời hạn chế phải đầu tư mở mới tuyến đường vào trường, góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư dự án.

- Công an tỉnh phối hợp với UBND xã và các cơ quan liên quan để thực hiện các thủ tục thuộc trách nhiệm chủ đầu tư theo đúng quy định.

- Đề nghị UBND xã Hoàng Văn Thụ khẩn trương thực hiện cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo theo yêu cầu.

3. Sở Xây dựng tiếp tục thẩm định đối với hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Kiên Mộc, yêu cầu chậm nhất ngày 08/5/2026 hoàn thành công tác thẩm định để đảm bảo điều kiện phê duyệt theo quy định.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, kịp thời tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện các dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới khi được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vốn theo quy định.

5. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND các xã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục còn lại thuộc thẩm quyền của xã trong công tác xác định nguồn gốc, quy chủ đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các

dự án, đặc biệt khẩn trương chi trả tiền bồi thường về đất cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng tại dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Kiên Mộc.

6. UBND các xã Khuất Xá, Kiên Mộc, Quốc Khánh, Mẫu Sơn:

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục còn lại thuộc thẩm quyền của xã trong công tác xác định nguồn gốc, quy chủ đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án.

- Tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, xây dựng phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó xác định cụ thể phương án bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo từng vị trí việc làm. Rà soát chi tiết hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để xây dựng phương án bố trí, đưa vào sử dụng tại các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở được đầu tư xây dựng mới trên địa bàn đảm bảo phù hợp, đồng bộ, hiệu quả, trong đó ưu tiên tận dụng tối đa các trang thiết bị, cơ sở vật chất còn sử dụng tốt nhằm hạn chế đầu tư mới gây lãng phí; đồng thời có phương án quản lý, điều chuyển, sử dụng đối với các trang thiết bị dôi dư sau sắp xếp các trường học, bảo đảm tiết kiệm, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- Công ty Điện lực Lạng Sơn;
- UBND các xã: Mẫu Sơn, Quốc Khánh, Kiên Mộc, Khuất Xá; Hoàng Văn Thụ;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu VT, KTCN(CVĐ).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hà