

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc làm việc với Công ty Than Na Dương và Công ty Nhiệt điện Na Dương

Ngày 20/5/2026, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì làm việc với Công ty Than Na Dương và Công ty Nhiệt điện Na Dương để kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, hoạt động khai thác khoáng sản và xử lý các nội dung liên quan trên địa bàn xã Na Dương. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các xã: Na Dương, Lợi Bắc, các phòng, ban liên quan của xã; lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV -CTCP, Tổng công ty Điện lực – TKV, Công ty Than Na Dương, Công ty Nhiệt điện Na Dương và Lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn và các thành phần có liên quan.

Sau khi kiểm tra thực tế khu vực khai trường khai thác than, Nhà máy nhiệt điện Na Dương 1, 2, Đoàn công tác đã họp tại trụ sở Công ty Than Na Dương để nghe đại diện lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP, Tổng công ty Điện lực – TKV, Công ty Than Na Dương, Công ty Nhiệt điện Na Dương và các cơ quan liên quan báo cáo; ý kiến của các sở, ngành địa phương. Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

Trong 4 tháng đầu năm 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tình hình sản xuất, tiêu thụ điện và thị trường năng lượng có nhiều biến động, Công ty Than Na Dương và Công ty Nhiệt điện Na Dương cơ bản duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục có đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, chủ yếu là người dân địa phương; thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động của hai doanh nghiệp trong thời gian qua.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của cả hai doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2026 còn gặp nhiều khó khăn, sản lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm so với cùng kỳ năm 2025. Công ty Than Na Dương thực hiện sản lượng than nguyên khai đạt 68.317 tấn, bằng 81% so với cùng kỳ; doanh thu đạt

242,598 tỷ đồng, bằng 82% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước đạt 14,868 tỷ đồng. Công ty Nhiệt điện Na Dương sản xuất đạt 197,426 triệu kWh điện; doanh thu đạt khoảng 320,726 tỷ đồng; lợi nhuận âm khoảng 38,265 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu huy động điện giảm mạnh, có thời điểm Nhà máy Nhiệt điện Na Dương phải dừng 01 tổ máy trong 109 ca và dừng đồng thời cả 02 tổ máy trong 26 ca, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng tiêu thụ than và hiệu quả sản xuất kinh doanh của cả hai doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chất lượng than khai thác hiện nay chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu cho sản xuất điện, doanh nghiệp phải thực hiện pha trộn thêm các loại than khác với chi phí cao, làm tăng giá thành sản xuất điện; giá nhiên liệu, nhất là dầu diesel, tăng cao cũng tác động lớn đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp.

Đối với Dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng còn chậm so với yêu cầu đề ra. Theo kế hoạch năm 2026, dự án phải thực hiện giải phóng mặt bằng khoảng 104,47 ha, tuy nhiên đến hết 4 tháng đầu năm mới thực hiện được 11,69 ha, đạt khoảng 11,19% kế hoạch năm. Quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, hồ sơ địa chính, xác định nguồn gốc sử dụng đất và việc phối hợp của một số hộ dân, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ mở rộng khai trường và hoạt động khai thác than phục vụ sản xuất điện.

UBND tỉnh ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương, đáp ứng nhu cầu nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tiếp tục chủ động phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao; việc phối hợp phải bảo đảm thực chất, cụ thể, rõ trách nhiệm, rõ cơ quan chủ trì, rõ thời hạn thực hiện. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của cơ quan nào thì cơ quan đó chủ động xem xét, giải quyết kịp thời; trường hợp vượt thẩm quyền, khẩn trương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Giao UBND các xã Na Dương, Lợi Bác chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Công ty Than Na Dương và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, khai thác khoáng sản theo tiến độ yêu cầu của dự án; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện. Hoàn thành, gửi UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Công Thương chậm nhất ngày 30/5/2026 để kiểm tra, đôn đốc.

Chủ động rà soát nhu cầu tái định cư, bố trí nguồn lực, nghiên cứu xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án khai trường than và các dự án đầu tư công trên địa bàn; chuẩn bị quỹ đất tái định cư để bảo đảm điều kiện triển khai khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện,

trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND xã Na Dương rà soát, đề xuất phương án quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất khoảng 2,2 ha do Công ty Than Na Dương trả lại Nhà nước; bảo đảm phù hợp quy hoạch, quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu sử dụng đất phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn Công ty Nhiệt điện Na Dương thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng khu tập thể cán bộ công nhân viên, nhà lưu trú phục vụ vận hành nhà máy theo quy định.

4. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, thẩm tra hồ sơ dự án xử lý, tái sử dụng tro xỉ; tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định. Đối với dự án sử dụng tro xỉ để sản xuất gạch nén ép đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động phối hợp với nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm triển khai thực hiện dự án.

5. Công ty Than Na Dương - VVMI:

Phối hợp UBND các xã Na Dương, Lợi Bác và các cơ quan liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương; rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc.

Khẩn trương triển khai các hạng mục còn lại của dự án như hố lắng môi trường, nắn suối Tông Danh, hệ thống điện, chống bụi và thiết bị khai thác bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Chủ động rà soát kế hoạch sản xuất, tối ưu tổ chức sản xuất, tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng than phục vụ sản xuất điện.

Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn lao động trong quá trình khai thác, vận chuyển, đổ thải.

6. Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV:

Tiếp tục tổ chức vận hành Nhà máy an toàn, ổn định, hiệu quả; chủ động rà soát, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tập trung triển khai hệ thống khử lưu huỳnh ngoài lò (FGD), bảo đảm tiến độ thực hiện; nghiên cứu phương án rút ngắn thời gian dừng phát điện để thi công kết nối hệ thống.

Chủ động phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia để xây dựng phương án huy động phát điện phù hợp sau khi hoàn thành hệ thống FGD. Duy trì vận hành ổn định hệ thống xử lý môi trường; tiếp tục nghiên cứu các giải pháp tiêu thụ, tái sử dụng tro xỉ theo quy định.

7. Ban Quản lý Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II

Tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư đẩy nhanh tiến độ thi công; phấn đấu hoàn thành, đưa dự án vào vận hành đúng kế hoạch đề ra.

Chủ động rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan; kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Tăng cường quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

8. Đề nghị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP, Tổng công ty Điện lực – TKV: Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

9. Giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai các dự án liên quan đến Công ty Than Na Dương và Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Định kỳ hằng quý, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp tình hình thực hiện, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện và xem xét, xử lý các nội dung phát sinh (nếu có).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhà đầu tư liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần đoàn công tác;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hà